

MØTEREFERAT

Tilstede: Frank Johansen
Rune Heen
Grete Anita Lefstad
Astrid Gimseng
Hege Røttereng
Andreas Askim-Ringen
Gunnhild Holen Buhaug
Ronja Eline Kåveland

Kopi til: Siw-Janne Istad FAU, Jåren-Råbygda skole
Cecilie Stav Tunheim FAU, Jåren-Råbygda barnehage
Noralf Rune Dahlen FAU, Venn skole
Ingrid Tøhaug Skagseth FAU, Venn skole
Cecilie Marie Haugrønning FAU, Venn barnehage

Møtested: Teams
Møtetid: Fredag 22.01.2021
Referent: Ronja Eline Kåveland

Saksnummer	Arkivkode	Deres ref.	Dato
21/83-6/RONJKAVE			05.02.2021

Utvikling av Venn oppvekstsenter

Behandling av planstrategi 10. des 2020, sak 78/20

«Vedlagte forslag til planstrategi for Skaun kommune 2020-2023 vedtas. Planstrategien forutsetter at samfunnsplanen og arealplanen revideres i perioden 2020-2023.

Arbeidet med områdeplan Venn må slutføres tidligst mulig i 2021 slik at vi sikrer fremdrift med bygging av oppvekstsenteret på Venn. Arbeidet med denne planen skal være en hovedprioritering i det totale planarbeidet. Planen ferdigstilles i løpet av første halvår 2021.»

Vedtatt verbalforslag i budsjettbehandling i KS 10. des, sak 89/20

«4. Kommunestyret ønsker en oppdatert prognose for kostnader ifbm prosjektering av Venn oppvekstsenter. Prognosen skal inneholde kostnader med bygging av barnehage og skole på Venn, Skaun menighetshus og barnehage på Jåren/Råbygda.

Vedtak i formannskapet 26. nov, sak 87/20

«Kommunestyret ber kommunedirektøren om å etablere en styringsgruppe. Styringsgruppen legger fram forslag til prosjektmandat for formannskapet.»

05.02: Oversikt over vedtak utgår i neste referat

Skaun kommune ● Teknisk kontor ● Postboks 74 ● 7358 Børsa

Telefon: 72 86 72 00
Telefaks: 72 86 72 01
Org.nr.:939 865 942 mva

Internett/E-post:
www.skaun.kommune.no
postmottak@skaun.kommune.no

Bankgiro:
4212 56 72137
6345 06 16577 skatt

Sak	Sak	Ansvar	Frist
1	<p>Styringsgruppe ble avklart i møtet, med følgende medlemmer:</p> <p>Frank Johansen Prosjekteier, enhetsleder teknisk Hege Røttereng Kommunedirektør Grethe Anita Lefstad Representant barnehage Rune Heen Enhetsleder Venn Astrid Gimseng Enhetsleder Jåren/Råbygda Andreas Askim-Ringen Enhetsleder drift Gunnhild Holen Buhaug Hovedtillitsvalgt</p>	Info	
2	<p>Områdeplan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Areal for oppvekstsenteret må defineres • Alle løsninger betinger erverv av areal? <ul style="list-style-type: none"> ○ Frivillig salg? ○ Ekspropriasjon, betinger at det ikke er andre egnede alternativer. Det kan være krevende å bruke pris som argument for å utelukke alternativer. • Møte med representanter for menighetshuset avholdes 15.01.2021. <p>22.01: Møte med representanter for menighetshuset er utsatt til 26.01.2020 grunnet koronasituasjonen. Møter med grunneiere avholdes snarest.</p> <p>05.02: Møte med representanter for menighetshuset er avhold. De ønsker ikke at menighetshuset rives og kommunen eier ikke denne delen av bygget. Teknisk kontor undersøker muligheten for å få plass til både menighetshus og oppvekstsenter på samme tomt og ser på konsekvensene ved dette forslaget.</p>	Frank Johansen	Status i neste møte
3	<p>Reguleringsplan for oppvekstområdet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Få på plass konsulentbistand for produksjon av detaljplanen <p>22.01: På vent til områdeplanen er vedtatt</p>	Frank Johansen	Status i neste møte
4	<p>Bygging av kommunale bygg</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definere prosess, fordele roller og ansvar, bl.a. prosjektleder, referansegruppe, entreprisemodell osv må avklares • Romprogram, egen prosess som kan starte tidlig, få på plass konsulentbistand for dette <p>22.01: Arbeid anskaffelse av konsulentbistand ifm. romprogram pågår. Norconsult har utarbeidet en norm for skoler i Skaun, denne legges til grunn. Erfaringer fra andre relativt nye skoler i og utenfor kommunen må tas med. God brukerprosess skal prioriteres høyt i</p>	Frank Johansen	Status i neste møte

	<p>prosjektet.</p> <p>05.02: Arbeid med anskaffelse har blitt nedprioritert til fordel for utarbeidelse av mandat. Arbeidet fortsetter etter mandatet er ferdigstilt.</p>		
5	<p>Skolekrets skal endres, her er den en offentlig prosess som må følges. Hege og Grete Anita ser på dette til neste møte.</p> <p>22.01: Det er lagt en plan for prosessen med skolesammenslåing, dette arbeidet startes i januar og skal pågå utover våren.</p> <p>05.02: Møte med ansatte og FAU ved Jåren-Råbygda er planlagt i uke 6.</p>	Hege Røttereng	Status i neste møte
6	<p>Det må etableres en fremdriftsplan for prosjektet, som fremmes for politisk behandling. I tillegg må det lages en plan for prosessen som helhet, inkl kommunikasjonsplan, interessentanalyse osv. Teknisk tar en intern gjennomgang, saken tas opp igjen i neste møte.</p> <p>22.01: Teknisk kontor utarbeider en prosessplan og en grov fremdriftsplan for prosjektet.</p> <p>05.02: En veldig grov plan ligger ved mandatet, og gjennomgås i møtet.</p>	Frank Johansen	
8	<p>Befaring for styringsgruppa på både Jåren og Venn oppvekstsenter planlegges i forbindelse med fremtidige styringsgruppemøter.</p> <p>05.02: Befaring arrangeres uavhengig av styringsgruppemøte.</p>	Info	
9	<p>Ledere for FAU ved begge skolene og begge barnehagene settes som kopimottakere av referat fra styringsgruppemøtene.</p>	Info	

Neste møte: Fredag 19.02.2021 kl 14.00.

Med hilsen
Teknisk kontor

Ronja Eline Kåveland
prosjektleder

Direkte innvalg: 72867200