

MØTEREFERAT

Tilstede: Frank Johansen
Grete Anita Lefstad
Rune Heen
Helene Øvrelid
Frode Haugskott
Gunnhild Holen Buhaug
Ronja Eline Kåveland

Forfall: Hege Røttereng
Andreas Askim-Ringen

Kopi til: Siw-Janne Istad FAU, Jåren-Råbygda skole
Cecilie Stav Tunheim FAU, Jåren-Råbygda barnehage
Noralf Rune Dahlen FAU, Venn skole
Ingrid Tøhaug Skagseth FAU, Venn skole
Cecilie Marie Haugrønning FAU, Venn barnehage
Signe Karmhus Kommunikasjonsrådgiver
Ola Skauge Repr. menighetshuset på Venn

Møtested: Teams
Møtetid: Fredag 20.08.2021
Referent: Ronja Eline Kåveland

Saksnummer
21/1531-2/RONJKAVE

Arkivkode

Deres ref.

Dato
20.08.2021

Sak	Sak	Ansvar	Frist
1	Områdeplan Kommunestyret vedtok 10.06.2021 å sende forslag til områdeplan på høring, med tre tilleggspunkter: 1. Menighetshuset inntas i områdeplanen i dagens bygg. 2. Tomt 3 innarbeides som en planendring. 3. Kommunedirektøren bes inngå intensjonsavtale med Ola Venn. <i>20.08: Høringsfrist for områdeplanen er utvidet til 23.08.2021. Det er så langt kommet sju høringssvar. Foreløpige innsigelser ser ut til å være løsbare, men vi får en fullstendig oversikt til neste møte.</i>	Frank Johansen	Status i neste møte
2	Reguleringsplan for oppvekstområdet Arbeid med detaljregulering starter så snart områdeplanen er vedtatt.	Ronja Kåveland	
3	Bygging av kommunale bygg	Frank	Status i

Skaun kommune ● Teknisk kontor ● Postboks 74 ● 7358 Børsa

	<p>WSP er engasjert for å utarbeide rom- og funksjonsprogram og å gjennomføre brukermedvirkning for Jåren-Råbygda barnehage og nye Venn oppvekstsenter. Arbeidet startet våren 2021, brukermedvirkning gjennomføres i september samme år. Rom- og funksjonsprogrammet er forventet ferdigstilt i desember 2021.</p> <p>Arbeid med å utarbeide prosjektforslag iht. mandatet for prosjektet vil pågå høsten 2021.</p> <p>20.08: Brukermedvirkningsarbeidet for lærerne ved begge oppvekstsentrene startet 12. og 13. august på Hitra. Dette arbeidet fortsetter med møter 1.-3. september, inkludert åpent folkemøte. Informasjon om dette her: https://www.skaun.kommune.no/oppvekstsenter-paa-venn.550991.no.html</p> <p>Styringsgruppa inviteres til alle møtene, men det forventes ikke at alle skal stille.</p> <p>Plan for brukermedvirkning, september 2021</p> <table border="1" data-bbox="232 1079 1074 1500"> <tr> <td rowspan="5">Onsdag 1. sept</td> <td>11:00-12:00</td> <td>Befaring Venn</td> </tr> <tr> <td>12:00-13:30</td> <td>Drift og renhold</td> </tr> <tr> <td>14:00-15:00</td> <td>Kulturskole (flyttes?)</td> </tr> <tr> <td>15:00-16:00</td> <td>IKT</td> </tr> <tr> <td>17:00-19:00</td> <td>Åpent folkemøte</td> </tr> <tr> <td>Torsdag 2. sept</td> <td>09:00-15:00</td> <td>Barnehagene</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">Fredag 3. sept</td> <td>08:30-10:30</td> <td>Elevworkshop</td> </tr> <tr> <td>08:30-09:30</td> <td>SFO</td> </tr> <tr> <td>09:30-10:30</td> <td>Helsetjenesten</td> </tr> <tr> <td>11:00-12:00</td> <td>Menighetshuset og kirken</td> </tr> <tr> <td>12:00-13:00</td> <td>Gårdstunet</td> </tr> </table>	Onsdag 1. sept	11:00-12:00	Befaring Venn	12:00-13:30	Drift og renhold	14:00-15:00	Kulturskole (flyttes?)	15:00-16:00	IKT	17:00-19:00	Åpent folkemøte	Torsdag 2. sept	09:00-15:00	Barnehagene	Fredag 3. sept	08:30-10:30	Elevworkshop	08:30-09:30	SFO	09:30-10:30	Helsetjenesten	11:00-12:00	Menighetshuset og kirken	12:00-13:00	Gårdstunet	Johansen	neste møte
Onsdag 1. sept	11:00-12:00		Befaring Venn																									
	12:00-13:30		Drift og renhold																									
	14:00-15:00		Kulturskole (flyttes?)																									
	15:00-16:00		IKT																									
	17:00-19:00	Åpent folkemøte																										
Torsdag 2. sept	09:00-15:00	Barnehagene																										
Fredag 3. sept	08:30-10:30	Elevworkshop																										
	08:30-09:30	SFO																										
	09:30-10:30	Helsetjenesten																										
	11:00-12:00	Menighetshuset og kirken																										
	12:00-13:00	Gårdstunet																										
5	<p>Sammenslåing av skolekrets Skolekrets skal endres, her er den en offentlig prosess som må følges. Hege og Grete Anita ser på dette til neste møte. Prosessen startes opp i september 2021.</p>	Hege Røttereng	Status i neste møte																									

Neste møte: Fredag 10.09.2021 kl 14.00.

Med hilsen
Teknisk kontor

Ronja Eline Kåveland
prosjektleder